

EDYFU - CENTRE AMANECER

UPCA : PANADERÍA

OCTOBRE 2021

Dans ce document, vous trouverez des informations relatives à l'avancement du projet de l'Unité Productive du Centre Amanecer (UPCA) de EDYFU, possible grâce aux financements de Talitha Koum, de t'Serstevens et de El Amanecer, notre partenaire belge.



<http://edyfu.com/fr/homepage/>



contact@edyfu.com



[edyfu.bolivia](https://www.instagram.com/edyfu.bolivia)

Salle des intrants

Il s'agit de la première salle de la chaîne de production de l'unité productive. Les matières premières arrivent dans cette salle et y sont stockées avant de passer dans la salle de production. Les portes de cette salle ont été réparées (fixation du chambranle, nouvelles serrures et poignées). Le toit et le plafond ont été réparés et le carrelage a été posé au sol et le local entier a été peint en blanc. Pour la prochaine étape, des palettes et des étagères seront aménagées pour les intrants. Les prises électriques devront quant à elles être réparées.



Porte donnant sur la salle de production Porte donnant sur le nouveau trottoir, à l'extérieur

Salle de production

Cette salle est la deuxième dans la chaîne de production. C'est ici que les matières premières seront transformées. Dans cette salle, un mur a été construit pour séparer la salle de production et la salle d'emballage et de stockage des produits finis. Des réparations électriques étaient nécessaires (interrupteurs, prises et câbles ont été changés). Une nouvelle porte a été installée (avec serrure et poignée) et les autres ont été rafraîchies, le carrelage posé et le toit et le plafond réparés. Pour terminer, tout le local a été peint en blanc. Prochainement, les éclairages seront remplacés par des LED (comme dans la salle d'emballage et de stockage)



Nouveau mur de séparation
avec nouvelle porte



Le four industriel à chaleur tournante a déjà été installé (raccordement à l'eau et au gaz). Nous avons également reçu 30 plaques pour le four mais ce ne sont pas les bonnes. Nous devons les renvoyer et attendre les plaques adéquates.

Salle d'emballage et de stockage

Cette salle est la troisième et dernière de la chaîne de production. Dans cette salle, les produits finis seront emballés et stockés avant de partir pour la vente.



Ancien four

Ancienne fenêtre devient nouvelle porte

Ancienne porte devient nouveau mur

La première chose qui a été faite, c'est la destruction de l'ancien four traditionnel en argile. Une chappe (10m²) a été coulée à son ancien emplacement. Ensuite, le local a été remis à niveau. Une légère pente a été pensée pour l'écoulement des eaux (vers la nouvelle porte). L'étape suivante a été de transformer la fenêtre en porte alors que l'ancienne porte a été rebouchée. Cette nouvelle porte donne sur le nouveau trottoir, à l'extérieur (pour la sortie des produits finis).



Le toit de la salle d'emballage et de stockage a aussi été réparé (fuites) et un faux plafond (40m²) a été posé. Les nouveaux éclairages LED (4) sont également installés (avec la cablage dans le faux plafond).



Pour terminer, le carrelage a été posé et tout le local a été peint en blanc.



Vue du local après les travaux



Porte de sortie des produits finis

Nouvelle porte : connexion entre salle de production et salle d'emballage et stockage

Le vestiaire

Dans cette pièce, les travailleuses pourront se laver et se changer. Tout était à faire étant donné qu'il s'agissait auparavant de la salle des archives d'EDYFU. Tout d'abord, les travaux de plomberie ont été effectués (arrivée des eaux depuis la salle de production, raccordement aux égouts pour évacuation des eaux usées). Les espaces douche et toilette ont été délimités par 3 murs (maçonnerie) qui ont par la suite été carrelés. Des installations électriques nécessaires ont aussi été réalisées : prises, interrupteurs et boîte de fusibles.



Une fois les deux cabines construites, le toit et le plafond ont aussi été réparés. Le WC, le lavabo et la douche ont été achetés installés. Le carrelage a également été posé au sol (identique à celui posé sur les murs de la douche). Deux portes en bois (avec nouvelle serrure et poignée) ont été commandées et installées pour la toilette et la douche. La porte d'entrée n'a pas été changée, seules la serrure et la poignée ont été remplacées. Le local a finalement été repeint en blanc et orange. Dans les prochains jours, le vestiaire sera aménagé avec un banc, des casiers personnels et un miroir.



À l'extérieur



Premièrement, il a fallu faire une longue tranchée dans le trottoir face à la boulangerie pour y faire passer les canalisations d'eau et de gaz (pour le vestiaire et la salle de production). C'est par là qu'ont été connectés la douche, le WC, le four et les grands éviers de la salle de production.

Enfin, sur les deux dernières photos, nous voyons le nouveau trottoir de jonction entre le vestiaire et les salles de production et de stockage. En construisant la nouvelle porte de la salle d'emballage et de stockage, il a également fallu dévier une canalisation de gaz (photo de droite).



Voilà où en est l'avancement des travaux de la boulangerie du Centre Amanecer d'EDYFU. Il reste bien évidemment du travail et nous vous en tiendrons informés dans un futur rapport, plus complet. Merci !